



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **B OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO**
 SUBPROGRAMA **B07 DOS POR UNO MIGRANTES**
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
B07001	B07001	CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN 5TA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Juchipila	21.414715470183925 -103.11372622847557							0%	Contrato
B07002	B07002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR	Mezquitera Sur	21.426994990314515 -103.10615488752106	\$384,044.93	\$41,882.58	\$41,882.58	\$41,882.58	\$41,882.58	11%	0%	Contrato
B07003	B07003	CONSTRUIR CADENAS DE CERRAMIENTO, DEMOLICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS DE ÁREA DE DESCANSO Y COLUMBARIO MODULAR DE 85 URNAS PARA CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL REMOLINO, 3ERA ETAPA, JUCHIPILA, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTA	El Remolino	21.366913160956145 -103.13080787658691							0%	Contrato
					\$384,044.93	\$41,882.58	\$41,882.58	\$41,882.58	\$41,882.58			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 2X1-B07002-JUCHIPILA-2022
 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: DOS POR UNO MIGRANTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 627 DOS POR UNO MIGRANTES
 PROYECTO/OBRA: B07002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MEZQUITERA SUR
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C; BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-627-B07002-410-6141-2	P03135	\$41,882.58	DEB70B0E - Obra Pública : B07002 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA E. GD Folio: 314	11/10/2022		EVERARDO RIVERA SAUCEDO	FACTURA		DEB70B0E		11/10/22
8270-627-B07002-410-6141-2	C01059	\$41,882.58	DEB70B0E - Obra Pública : B07002 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA E. GP Folio: 311	11/10/2022	311	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	Transferencia	1197253798	311	Pago a Proveedores	11/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$384,073.44
COMPROMETIDO VIGENTE		\$384,044.93
DEVENGADO	\$41,882.58	\$41,882.58
ESTIMACIONES PAGADAS	\$41,882.58	\$41,882.58
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$12,564.77
COMPROBADO		\$41,882.58
POR PAGAR		\$342,162.35

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$41,882.58 627 DOS POR UNO MIGRANTES



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 627

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022
09:36 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
627 DOS POR UNO MIGRANTES														
B07001 CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN 5TA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			6000	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
627	B07001	410	6141	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TORRE PON		\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B07002 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			6000	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$384,044.93	\$28.51	\$41,882.58	\$342,162.35	\$342,190.86	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00
			6100	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$384,044.93	\$28.51	\$41,882.58	\$342,162.35	\$342,190.86	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00
			6140	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$384,044.93	\$28.51	\$41,882.58	\$342,162.35	\$342,190.86	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00
627	B07002	410	6141	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$384,044.93	\$28.51	\$41,882.58	\$342,162.35	\$342,190.86	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$384,044.93	\$28.51	\$41,882.58	\$342,162.35	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022

F. Financiamiento: 627

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:36 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUI	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$384,044.93	\$28.51	\$41,882.58	\$342,162.35	\$342,190.86	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00
B07003	CONSTRUIR CADENAS DE CERRAMIENTO, DEMOLICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS DE ÁREA DE DESCANSO Y COLUMBARIO MODULAR DE 85 URNAS PARA CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL REMOLINO, 3ERA ETAPA, JUCHIPILA, ZAC.													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
627	B07003	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUIR CADENAS DE CERR	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DOS POR UNO MIGRANTES	\$0.00	\$1,275,611.49	\$1,275,611.49	\$384,044.93	\$891,566.56	\$41,882.58	\$342,162.35	\$1,233,728.91	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,275,611.49	\$1,275,611.49	\$384,044.93	\$891,566.56	\$41,882.58	\$342,162.35	\$1,233,728.91	\$41,882.58	\$41,882.58	\$0.00