

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
PERIODO DICIEMBRE DE 2020




20/01/2021

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	FISE 2020
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO
---

<p>ENTREGAN POR EL ENTE</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>           PRESIDENTE(A) MUNICIPAL            ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ         </p> <p>           DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL            PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO         </p>
--

<p>POR LA ASE</p> <p>DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>  </p> <p>           AUDITORA DE OBRA PÚBLICA            ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA         </p> <p>  </p> <p>           JEFA DE DEPARTAMENTO            L.C. HELENA PUGA CANDELAS         </p>
--


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.  
MES DE DICIEMBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES 2020

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	239,519.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73
<b>TOTAL</b>							<b>\$</b>	<b>5,067,795.10</b>

  
ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.I. YOLANDA LUÑA GUTIÉRREZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.  
 B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES 2020  
 DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62		1,497,837.62		1,497,837.62			100.00%	100.00%		X	
B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84		425,648.84		425,648.84			100.00%	100.00%		X	
B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20		296,720.20		296,720.20			100.00%	100.00%		X	
B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68		599,061.68		599,061.68			100.00%	100.00%		X	
B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10	144,307.64	301,074.10	144,307.64	301,074.10			72.51%	72.51%		X	
B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	239,519.00		119,719.08		119,719.08			49.98%	49.98%		X	
B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93	537,409.80	537,409.80	537,409.80	537,409.80			51.09%	51.09%		X	
B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73	125,545.00	125,545.00	125,545.00	125,545.00			23.17%	23.17%		X	
<b>TOTALES:</b>						<b>\$ 5,067,795.10</b>	<b>\$ 807,262.44</b>	<b>\$ 3,903,016.32</b>	<b>\$ 807,262.44</b>	<b>\$ 3,903,016.32</b>							

  
 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PROF. VAN RIVAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
**PROGRAMA:** B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
**SUB-PROGRAMA:** B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 628. PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
**PROYECTO:** B08005.-CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA  
**MES QUE INFORMA:** DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 1 DE 3

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU06-2020	ALFONSO PRO ALVAREZ	415,218.10	2	101,015.35	1116122970	2	08/12/2020	P03471	08/12/2020	C01270	08/12/2020	0EFD495C	01/12/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	101,015.35
AD-832023975-MJU06-2020	ALFONSO PRO ALVAREZ	415,218.10	2	124,565.43	1116122970	1	02/10/2020	C00999	02/10/2020	C00999	02/10/2020	A8FE6915	01/10/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS	43,292.29
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 144,307.64</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**OBRA:** B08005.-CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA

**UBICACIÓN:** LA RINCONADA, JUCHIPILA; ZAC.

**TOTAL \$** **\$ 144,307.64**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **415,218.10**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **114,144.00**

% AVANCE FINANCIERO **72.51%**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
**PROGRAMA:** B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
**SUB-PROGRAMA:** B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 628. PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
**PROYECTO:** B08007.-REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 2 DE 3

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU07-2020	MAIRA DEL CARMEN CAMPOS SANDOVAL	1,051,951.93	1	376,186.86	1095624757	1	09/12/2020	P03473	09/12/2020	C01271	09/12/2020	FA7FFE73	03/12/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	376,186.86
AD-832023975-MJU07-2020	MAIRA DEL CARMEN CAMPOS SANDOVAL	1,051,951.93	1	161,222.94	1095624757	1	06/11/2020	C01165	06/11/2020	C01165	06/11/2020	A3D97CAF	05/11/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	161,222.94
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 537,409.80</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B08007.-REHABILITACION DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACION DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

**TOTAL \$** **\$ 537,409.80**

UBICACIÓN: COL. CENTRO, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 1,051,951.93

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 514,542.13

% AVANCE FINANCIERO 51.09%

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
**PROGRAMA:** B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
**SUB-PROGRAMA:** B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 628. PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
**PROYECTO:** B08009.-CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
**MES QUE INFORMA:** DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 3 DE 3

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU06-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	541,837.73	1	87,881.50	1103344491	1	15/12/2020	P03475	15/12/2020	C01272	15/12/2020	614D02 2B	02/12/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	87,881.50
AD-832023975-MJU06-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	541,837.73	1	37,663.50	1103344491	1	04/11/2020	C01164	04/11/2020	C01164	04/11/2020	20F8A5 D3	03/11/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	37,663.50
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 125,545.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**OBRA:** B08009.-CONSTRUCCION DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZON" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

**TOTAL \$** **\$ 125,545.00**

**UBICACIÓN:** COL. ENRIQUE ESTRADA, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 541,837.73**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 416,292.73**

% AVANCE FINANCIERO **23.17%**



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
02:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
628	DOS POR UNO													
	B08001		EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,497,837.62	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,497,837.62	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,497,837.62	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08001	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,497,837.62	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,497,837.62	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN	\$0.00	\$1,497,837.62	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	B08002		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$425,648.84	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$425,648.84	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$425,648.84	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08002	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$425,648.84	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$425,648.84	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020  
 F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 02:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR	\$0.00	\$425,648.84	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,648.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA												
628	B08003	410	6121	\$0.00	\$296,720.20	\$296,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$296,720.20	\$296,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQ	\$0.00	\$296,720.20	\$296,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA												





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
02:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
628	B08004	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$599,061.68	\$599,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$599,061.68	\$599,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACK	\$0.00	\$599,061.68	\$599,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B08005 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA</b>															
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$415,218.10	\$415,218.10	\$0.00	\$0.00	\$144,307.64	-\$144,307.64	\$270,910.46	\$144,307.64	\$144,307.64	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$415,218.10	\$415,218.10	\$0.00	\$0.00	\$144,307.64	-\$144,307.64	\$270,910.46	\$144,307.64	\$144,307.64	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$415,218.10	\$415,218.10	\$0.00	\$0.00	\$144,307.64	-\$144,307.64	\$270,910.46	\$144,307.64	\$144,307.64	\$0.00
628	B08005	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$415,218.10	\$415,218.10	\$0.00	\$0.00	\$144,307.64	-\$144,307.64	\$270,910.46	\$144,307.64	\$144,307.64	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$415,218.10	\$415,218.10	\$0.00	\$0.00	\$144,307.64	-\$144,307.64	\$270,910.46	\$144,307.64	\$144,307.64	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PIS	\$0.00	\$415,218.10	\$415,218.10	\$0.00	\$0.00	\$144,307.64	-\$144,307.64	\$270,910.46	\$144,307.64	\$144,307.64	\$0.00
<b>B08006 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR</b>															
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$239,519.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
02:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100	\$0.00	\$239,519.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	\$0.00	\$239,519.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08006	410	6121	\$0.00	\$239,519.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$239,519.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI	\$0.00	\$239,519.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B08007 REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

			6000	\$0.00	\$1,051,951.93	\$1,051,951.93	\$0.00	\$0.00	\$537,409.80	-\$537,409.80	\$514,542.13	\$537,409.80	\$537,409.80	\$0.00
			6100	\$0.00	\$1,051,951.93	\$1,051,951.93	\$0.00	\$0.00	\$537,409.80	-\$537,409.80	\$514,542.13	\$537,409.80	\$537,409.80	\$0.00
			6120	\$0.00	\$1,051,951.93	\$1,051,951.93	\$0.00	\$0.00	\$537,409.80	-\$537,409.80	\$514,542.13	\$537,409.80	\$537,409.80	\$0.00
628	B08007	410	6121	\$0.00	\$1,051,951.93	\$1,051,951.93	\$0.00	\$0.00	\$537,409.80	-\$537,409.80	\$514,542.13	\$537,409.80	\$537,409.80	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,051,951.93	\$1,051,951.93	\$0.00	\$0.00	\$537,409.80	-\$537,409.80	\$514,542.13	\$537,409.80	\$537,409.80	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE ZONA PEAT	\$0.00	\$1,051,951.93	\$1,051,951.93	\$0.00	\$0.00	\$537,409.80	-\$537,409.80	\$514,542.13	\$537,409.80	\$537,409.80	\$0.00

B08009 CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
02:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$541,837.73	\$541,837.73	\$0.00	\$0.00	\$125,545.00	-\$125,545.00	\$416,292.73	\$125,545.00	\$125,545.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$541,837.73	\$541,837.73	\$0.00	\$0.00	\$125,545.00	-\$125,545.00	\$416,292.73	\$125,545.00	\$125,545.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$541,837.73	\$541,837.73	\$0.00	\$0.00	\$125,545.00	-\$125,545.00	\$416,292.73	\$125,545.00	\$125,545.00	\$0.00
628	B08009	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$541,837.73	\$541,837.73	\$0.00	\$0.00	\$125,545.00	-\$125,545.00	\$416,292.73	\$125,545.00	\$125,545.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$541,837.73	\$541,837.73	\$0.00	\$0.00	\$125,545.00	-\$125,545.00	\$416,292.73	\$125,545.00	\$125,545.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORI</b>	\$0.00	\$541,837.73	\$541,837.73	\$0.00	\$0.00	\$125,545.00	-\$125,545.00	\$416,292.73	\$125,545.00	\$125,545.00	\$0.00
			<b>DOS POR UNO</b>	\$0.00	\$5,067,795.10	\$5,067,795.10	\$0.00	\$0.00	\$807,262.44	-\$807,262.44	\$4,260,532.66	\$807,262.44	\$807,262.44	\$0.00
			<b>Total Final</b>	\$0.00	\$5,067,795.10	\$5,067,795.10	\$0.00	\$0.00	\$807,262.44	-\$807,262.44	\$4,260,532.66	\$807,262.44	\$807,262.44	\$0.00