

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

MES DE MAYO

PROGRAMA Y/O FONDO FONDO III 2021

| PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) | SUB-PROGRAMA (clave y nombre) | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) |
|--|--|----------------|-----------------|---|----------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | | | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | |
| 4.-FONDO III | 401.-AGUA POTABLE | 401001 | 401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 603,614.49 |
| 4.-FONDO III | 401.-AGUA POTABLE | 401002 | 401002 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 H. P. EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | PUEBLO VIEJO | 21°20'09.17"N 103°12'10.39"O | 100 M2 | 1,028,000.00 |
| 4.-FONDO III | 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 404001 | 404001 | REHABILITACIÓN DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN, ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - SALTILLO Y CALLE PUEBLA, EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. | JUCHIPILA | 21°24'31.36"N 103°07'09.62"O | 1725.02 M2 | CANCELADA |
| 4.-FONDO III | 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 404002 | 404002 | MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS. | JUCHIPILA | 21°24'23.55"N 103°07'07.65"O | 1500 M2 | 1,000,000.00 |
| 4.-FONDO III | 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES | 405001 | 405001 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'18.48"N 103°07'04.44"O | 26 PIEZAS | 296,596.80 |
| 4.-FONDO III | 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES | 405002 | 405002 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | EL REMOLINO | 21°21'48.03"N 103°07'34.48"O | 4 PIEZAS | 120,079.00 |
| 4.-FONDO III | 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 408001 | 408001 | ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14) | MEZQUITERA SUR | 21°25'29.03"N 103°06'19.50"O | 23 VIVIENDAS | 810,783.03 |
| 4.-FONDO III | 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 408002 | 408002 | REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMAIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14) | MEZQUITERA SUR | 21°25'29.03"N 103°06'19.50"O | 18 VIVIENDAS | 165,020.68 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 4,024,094.00 |


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 401.- AGUA POTABLE
 MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021

HOJA 1 DE 4

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|-----------------|---|--------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | FOR ADMON DIRECTA |
| 401001 | 401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 603,614.49 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | X |
| 401002 | 401002 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 H. P. EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | PUEBLO VIEJO | 21°20'09.17"N 103°12'10.39"O | 100 M2 | 1,028,000.00 | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,631,614.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | |


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021

HOJA 2 DE 4

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | | |
|----------------|-----------------|---|-----------|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | | | | | ACUMULADO |
| 404001 | 404001 | REHABILITACIÓN DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN, ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - SALTILLO Y CALLE PUEBLA, EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. | JUCHIPILA | 21°24'31.36"N 103°07'09.62"O | 1725.02 M2 | CANCELADA | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | X | | |
| 404002 | 404002 | MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS. | JUCHIPILA | 21°24'23.55"N 103°07'07.65"O | 1500 M2 | 1,000,000.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | X | | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES
 MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021

HOJA 3 DE 4

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIER IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | | | | | ACUMULADO |
| 405001 | 405001 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'18.48"N 103°07'04.44"O | 26 PIEZAS | 296,596.80 | 296,308.71 | 296,308.71 | 296,308.71 | 296,308.71 | | | | 99.90% | 99.90% | | X | | |
| 405002 | 405002 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | EL REMOLINO | 21°21'48.03"N 103°07'34.48"O | 4 PIEZAS | 120,079.00 | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | X | | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 416,675.80 | \$ 296,308.71 | \$ 296,308.71 | \$ 296,308.71 | \$ 296,308.71 | | | | | | | | | |


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021.

HOJA 4 DE 4

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | | | | |
| 408001 | 408001 | ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14) | MEZQUITERA SUR | 21°25'29.03"N 103°06'19.50"O | 23 VIVIENDAS | 810,783.03 | 720,293.74 | 720,293.74 | 720,293.74 | 720,293.74 | | | 88.84% | 88.84% | | X | |
| 408002 | 408002 | REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14) | MEZQUITERA SUR | 21°25'29.03"N 103°06'19.50"O | 18 VIVIENDAS | 165,020.68 | | 164,326.95 | | 164,326.95 | | | 99.58% | 99.58% | | X | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 975,803.71 | \$ 720,293.74 | \$ 884,620.69 | \$ 720,293.74 | \$ 884,620.69 | | | | | | | |

TOTALES FONDO IV: \$ 4,024,094.00 \$ 1,016,602.45 \$ 1,180,929.40 \$ 1,016,602.45 \$ 1,180,929.40

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GONZÁLEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III 2021
 SUB-PROGRAMA: 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2021
 PROYECTO: 405001.-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021

HOJA 1 DE 2

| NO. DE CONTRATO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL CONTRATO | ESTIMACIÓN | | No. DE CUENTA BANCARIA | CHEQUE / | | PÓLIZA | | PÓLIZA PAGADO | | COMPROBANTE | | PARTIDA DE OBJETO | CONCEPTO DE FACTURA | IMPORTE |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|----------|------------|--------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | NO. | IMPORTE | | No | FECHA | No. | FECHA | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| FONDOIII-405001-JUCHIPILA /2021 | NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA | 296,308.71 | 1 | 207,416.10 | 1123454370 | 1 | 07/05/2021 | P01424 | 07/05/2021 | C00482 | 07/05/2021 | 00E8A544 | 03/05/2021 | 6131 | PAGO DE ESTIMACION ÚNICA Y FINIQUITO | 207,416.10 |
| FONDOIII-405001-JUCHIPILA /2021 | NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA | 296,308.71 | 1 | 88,892.61 | 1123454370 | 1 | 07/04/2021 | C00272 | 07/04/2021 | C00272 | 07/04/2021 | 079502C5 | 05/04/2021 | 6131 | PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION ÚNICA Y FINIQUITO | 88,892.61 |
| SUMAS: \$ | | | | | | | | | | | | | | | \$ | 296,308.71 |

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 405001.-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: LA QUINTA, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 296,308.71

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 296,596.80

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 288.09

% AVANCE FINANCIERO 99.90%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: 4.- FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2021
PROYECTO: 408001.-ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4,M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6,L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14).
MES QUE INFORMA: MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021

HOJA 2 DE 2

| NO. DE CONTRATO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL CONTRATO | ESTIMACION | | No. DE CUENTA BANCARIA | CHEQUE / | | POLIZA | | POLIZA PAGADO | | COMPROBANTE | | PARTIDA DE OBJETO | CONCEPTO DE FACTURA | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|----------|------------|--------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------------|--|------------|
| | | | NO. | IMPORTE | | No | FECHA | No. | FECHA | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| FONDOIII-408001-JUCHIPILA-2021 | EVERARDO RIVERA SAUCEDO | 809,333.36 | 1 | 504,205.62 | 1123454370 | 1 | 07/05/2021 | P01438 | 07/05/2021 | C00488 | 07/05/2021 | 73DE62E6 | 05/05/2021 | 6111 | PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO | 504,205.62 |
| FONDOIII-408001-JUCHIPILA-2021 | EVERARDO RIVERA SAUCEDO | 809,333.36 | 1 | 216,088.12 | 1123454370 | 1 | 03/03/2021 | C00270 | 03/03/2021 | C00270 | 03/03/2021 | 26719F8F | 01/03/2021 | 6111 | PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO | 216,088.12 |
| SUMAS: \$ | | | | | | | | | | | | | | | \$ 720,293.74 | |

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES

OBRA: 408001.-ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4,M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6,L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14).

UBICACIÓN: MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ **\$ 720,293.74**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 810,783.03**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 90,489.29**

% AVANCE FINANCIERO **88.84%**



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22jun/2021
11:28 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
| 511 | FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 401001 | | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$4,187,515.00 | -\$3,583,900.51 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$4,187,515.00 | -\$3,583,900.51 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$4,187,515.00 | -\$3,583,900.51 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 401001 | 410 | 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$4,187,515.00 | -\$3,583,900.51 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$4,187,515.00 | -\$3,583,900.51 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | CONCENTRADORA DE AGUA PO | \$4,187,515.00 | -\$3,583,900.51 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$603,614.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | 401002 | | CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 401002 | 410 | 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22jun./2021
11:28 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | CONSTRUCCION DE CASETA Y E | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 404002 | MODERNIZACION TRAMO CARRETERO 2DA ETAPA CON CARRIL DE DESACELERACION EN ENTRONQUE ALOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZACATECAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 404002 | 410 | 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | MODERNIZACION TRAMO CARRI | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 405001 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$296,596.80 | \$296,596.80 | \$0.00 | \$288.09 | \$296,308.71 | -\$296,308.71 | \$288.09 | \$296,308.71 | \$296,308.71 | \$0.00 |
| | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$296,596.80 | \$296,596.80 | \$0.00 | \$288.09 | \$296,308.71 | -\$296,308.71 | \$288.09 | \$296,308.71 | \$296,308.71 | \$0.00 |
| | | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$296,596.80 | \$296,596.80 | \$0.00 | \$288.09 | \$296,308.71 | -\$296,308.71 | \$288.09 | \$296,308.71 | \$296,308.71 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021 | 11:28 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| 511 | 405001 | 410 | 6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$296,596.80 | \$296,596.80 | \$0.00 | \$288.09 | \$296,308.71 | -\$296,308.71 | \$288.09 | \$296,308.71 | \$296,308.71 | \$0.00 |
| | | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$296,596.80 | \$296,596.80 | \$0.00 | \$288.09 | \$296,308.71 | -\$296,308.71 | \$288.09 | \$296,308.71 | \$296,308.71 | \$0.00 |
| | | | | CONSTRUCCION DE LINEA DE A | \$0.00 | \$296,596.80 | \$296,596.80 | \$0.00 | \$288.09 | \$296,308.71 | -\$296,308.71 | \$288.09 | \$296,308.71 | \$296,308.71 | \$0.00 |
| 405002 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDA DE EL REMOLINO MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | \$0.00 | \$120,079.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | | \$0.00 | \$120,079.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | | \$0.00 | \$120,079.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 405002 | 410 | 6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$120,079.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$120,079.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | AMPLIACION DE RED ELECTRIC, | \$0.00 | \$120,079.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,079.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 408001 | ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4,M5-L1, | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | \$0.00 | \$810,783.03 | \$810,783.03 | \$0.00 | \$1,449.67 | \$720,293.74 | -\$720,293.74 | \$90,489.29 | \$720,293.74 | \$720,293.74 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2021
11:28 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| 511 | 408001 | 410 | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$810,783.03 | \$810,783.03 | \$0.00 | \$1,449.67 | \$720,293.74 | -\$720,293.74 | \$90,489.29 | \$720,293.74 | \$720,293.74 | \$0.00 |
| | | | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$0.00 | \$810,783.03 | \$810,783.03 | \$0.00 | \$1,449.67 | \$720,293.74 | -\$720,293.74 | \$90,489.29 | \$720,293.74 | \$720,293.74 | \$0.00 |
| | | | 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC | \$0.00 | \$810,783.03 | \$810,783.03 | \$0.00 | \$1,449.67 | \$720,293.74 | -\$720,293.74 | \$90,489.29 | \$720,293.74 | \$720,293.74 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | | \$0.00 | \$810,783.03 | \$810,783.03 | \$0.00 | \$1,449.67 | \$720,293.74 | -\$720,293.74 | \$90,489.29 | \$720,293.74 | \$720,293.74 | \$0.00 |
| | | | ACABADOS CON TRABAJOS DE | | \$0.00 | \$810,783.03 | \$810,783.03 | \$0.00 | \$1,449.67 | \$720,293.74 | -\$720,293.74 | \$90,489.29 | \$720,293.74 | \$720,293.74 | \$0.00 |
| 408002 | REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y GERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 408002 | 410 | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$165,020.68 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$693.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$165,020.68 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$693.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$0.00 | \$165,020.68 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$693.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC | \$0.00 | \$165,020.68 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$693.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | | \$0.00 | \$165,020.68 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$693.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| REPARACIÓN Y COMPLEMENTA | | \$0.00 | \$165,020.68 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$693.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,020.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FONDO III EJERCICIO ACTUAL 21 | | \$4,187,515.00 | -\$163,421.00 | \$4,024,094.00 | \$0.00 | \$1,726,124.98 | \$1,016,602.45 | -\$1,016,602.45 | \$3,007,491.55 | \$1,016,602.45 | \$1,016,602.45 | \$0.00 | | | |
| Total Final | | \$4,187,515.00 | -\$163,421.00 | \$4,024,094.00 | \$0.00 | \$1,726,124.98 | \$1,016,602.45 | -\$1,016,602.45 | \$3,007,491.55 | \$1,016,602.45 | \$1,016,602.45 | \$0.00 | | | |