

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.411554870140836 -103.11872612098952	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



José María Castro Félix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	402001	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MEZQUITERA SUR ENTRE EL CAMINO REAL Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Sur	21.424743 -103.113797	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	402002	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CANTERA ENTRE EL ARCO Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA. 511 - FONDO III 2025	La Cantera (La Cantera de Arriba)	21.427370 -103.119367	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



José María Castro Félix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICA L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO
C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANA #5, PARA EL AREA NUEVA EN EL CEMENTERIO DE LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Sur	21.419826 -103.099359	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404002	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL CON PASTO SINTETICO RESIDENCIAL EN EL PARQUE MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.415117 -103.115983	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404003	CONSTRUCCION DE ACCESO E INSTALACION DE MONTACARGA PARA PERSONAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.41155774531358 -103.11872647006437	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



José María Castro Félix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	405001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 131 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.411632862384078 -103.11872572495922	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	405002	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 FAROLES EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO. 511 - FONDO III 2025	El Remolino	21.364416 -103.12353	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	405003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REFLECTORES EN UNIDAD DEPORTIVA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.420009 -103.1164	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	405004	CAMBIO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. ALTA PRESION POR LAMPARAS LED PARA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LA GANADERA EN SAN FRANCISCO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.405300167587786 -103.11263728785388	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



José María Castro Félix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
L.N.I SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO
C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTORÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, PERÍMETRO Y DIVISIÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA CICLÓNICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA COMUNIDAD EL REMOLINO, JUCHIPILA - FONDO III 2025	Juchipila	21.41165345288867 -103.11873640108973	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Jose Maria Castro Felix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L. I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 01:08 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,558,955.00	-\$3,647,89...	\$1,911,061.15	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,558,955.00	-\$3,647,89...	\$1,911,061.15	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$5,558,955.00	-\$3,647,89...	\$1,911,061.15	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$5,558,955.00	-\$3,647,89...	\$1,911,061.15	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$5,558,955.00	-\$3,647,89...	\$1,911,061.15	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE		\$5,558,955.00	-\$3,647,89...	\$1,911,061.15	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$1,911,061.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402001 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MEZQUITERA SUR ENTRE EL CAMINO REAL Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA												
511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE		\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402002 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CANTERA ENTRE EL ARCO Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA												
511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE		\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2025 01:08 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404001 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANA #5, PARA EL AREA NUEVA EN EL CEMENTERIO DE LA MEZQUITERA SUR, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC 511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRV	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRV	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN		\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404002 REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL CON PASTO SINTETICO RESIDENCIAL EN EL PARQUE MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC 511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRV	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRV	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$579,82...	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE ANDADOR PEATON		\$0.00	\$579,82...	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404003 CONSTRUCCION DE ACCESO E INSTALACION DE MONTACARGA PARA PERSONAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC 511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$288,30...	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE ACCESO E INSTALA		\$0.00	\$288,30...	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
01:08 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2025	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 131 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.												
511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,179,182.25	\$1,179,182.25	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,179,182.25	\$1,179,182.25	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,179,182.25	\$1,179,182.25	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,179,182.25	\$1,179,182.25	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$1,179,182.25	\$1,179,182.25	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 131 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.		\$0.00	\$1,179,182.25	\$1,179,182.25	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$1,179,182.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002 SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 FAROLES EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL DEMOLINO												
511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 FAROLES EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL DEMOLINO		\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REFLECTORES EN UNIDAD DEPORTIVA, JUCHIPILA, ZAC.												
511 FONDO III 2025												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025		\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REFLECTORES EN UNIDAD DEPORTIVA, JUCHIPILA, ZAC.		\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
01:08 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2025	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2025	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405004 CAMBIO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. ALTA PRESION 511 FONDO III 2025											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413001 APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA 511 FONDO III 2025											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$268,171.64	\$268,171.64	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$268,171.64	\$268,171.64	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$268,171.64	\$268,171.64	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$268,171.64	\$268,171.64	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2025	\$0.00	\$268,171.64	\$268,171.64	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA	\$0.00	\$268,171.64	\$268,171.64	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$268,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$5,558,955.00	-\$356,707.00	\$5,202,248.00	\$0.00	\$5,202,248.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FONDO III
MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

JUCHIPILA
JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643
RFC: MJU850101CG6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCION: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELEFONO: 9520080


INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte 30/Junio/2025	
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1302322162	072 938 01302322162 3	\$2,119,864.17	\$2,634,257.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302322902	072 938 01302322902 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,119,864.17	\$2,634,257.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,119,864.17	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 513,795.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 598.54	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,634,257.71	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,634,257.71	\$0.00
Saldo Promedio	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 2,565,153.17	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	30	30
Días que comprende el periodo		
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 598.54	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 598.54	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,119,864.17)



DEPÓSITOS	\$513,795.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,634,257.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,119,864.17	
05-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025029574 DE LA CUENTA 1298131980	513,795.00		2,633,659.17	
30-JUN-25	PAGO DE APORTACIONES MUNICIPALES LIQUID. 2025-06-30	598.54		2,634,257.71	
INVERSION ENLACE NEGOCIOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.00	
SIN MOVIMIENTOS					
OTROS ▼					
Cargos Objetados en el Periodo					
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos					
Mes:					JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos					\$ 832,545.75
Tipo de Cambio					\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025					
Monto de excedente de depósitos					\$ 13,715,978.91

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APPLICABLES
1302322902	0.00 %	-3.54 %	\$0.00
			(-) TOTAL DE COMISIONES
			\$0.00

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaptaciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2282 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Montecito, Nuevo León, RFC: BMN9301209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T302322162 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 34D1D488-C854-4559-88F9-164328961C87
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T04:51:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:
cgq4ZLFC+TNa4itF9k2yi+O1izCQOvxIICPK/6t32aj/Y+z+wKxC3cRD58Q00tF8scYGVRe+288UOnLSpvSgElqwCQMnLZjAyK4aOCQXmhnVzrU8AgrXPDMPAJuXXuPus8FzPOS34kVSKTm/BUidFz2GcYzq6LzJFD5/4Pj/nyaFK1x50lfnzGMc6cQdUPHlqLYe0QdKQ4S/pdeZVIMh0SZDPXKYyK/G6f6D2xf7t0L3WtdjGUZQu6wMoykc92lIhaRVFBhNK3RXNHT9tTCSjzrgKf+7ShQrW+TszVcbbwThD6/XN+08qTz3FLgX1to7RSZsvGD+OKkw==

Sello del SAT:
QVV/Kigei8u09owfaHrf6fPKRyNM8hxLVMaXlK/RbFPp8WqmWtUp4ZURynTL4XOrz7CfQ4x7YjelG0IL2ihCEQz2CZ7tMixxOQ2oI84vDU4UkZhiPl6uDb8xUKEHFfTWpDAzAvrVCTaJcn6199F00zm5KG6cRDowntT+Nw47AugjULr/tAHRkRTZv6bm+PwqoFipUKZLuTIVirKtBkffAdtRZSfrHYjzfrU13gmG7zfu06EMV8DsO9v1MFgtRLU49oQtWA9Be7IPcPlwDzn2DMUuG1DUFMNsXVnDrt8tdyCRmRbJNH5sEnvjDjuh1ekIQwWvncjmPg==



Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|34D1D488-C854-4559-88F9-164328961C87|2025-07-02T04:51:34|DCD090706E42||cgq4ZLFC+TNa4itF9k2yi+O1izCQOvxIICPK/6t32aj/Y+z+wKxC3cRD58Q00tF8scYGVRe+288UOnLSpvSgElqwCQMnLZjAyK4aOCQXmhnVzrU8AgrXPDMPAJuXXuPus8FzPOS34kVSKTm/BUidFz2GcYzq6LzJFD5/4Pj/nyaFK1x50lfnzGMc6cQdUPHlqLYe0QdKQ4S/pdeZVIMh0SZDPXKYyK/G6f6D2xf7t0L3WtdjGUZQu6wMoykc92lIhaRVFBhNK3RXNHT9tTCSjzrgKf+7ShQrW+TszVcbbwThD6/XN+08qTz3FLgX1to7RSZsvGD+OKkw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99960
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI