

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.411554870140836 -103.11872612098952	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIN SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MEZQUITERA SUR ENTRE EL CAMINO REAL Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Sur	21.424743 -103.113797	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402002	402002	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CANTERA ENTRE EL ARCO Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA. 511 - FONDO III 2025	La Cantera (La Cantera de Arriba)	21.427370 -103.119367	\$178,364.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
						\$178,364.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



José María Castro Félix
MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO MÉTIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANA #5, PARA EL AREA NUEVA EN EL CEMENTERIO DE LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Sur	21.419826 -103.099359	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404002	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL CON PASTO SINTÉTICO RESIDENCIAL EN EL PARQUE MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.415117 -103.115983	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404003	CONSTRUCCION DE ACCESO E INSTALACION DE MONTACARGA PARA PERSONAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.41155774531358 -103.11872647006437	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404004	"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC." 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.408139357100236 -103.11819076538086	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



EN SUSANA SAAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO

DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO MÉTIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	405001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 131 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.411632862384078 -103.11872572495922	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
405002	405002	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 FAROLES EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO. 511 - FONDO III 2025	El Remolino	21.364416 -103.12353	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$65,911.20	100%	100%	Contrato
	405003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REFLECTORES EN UNIDAD DEPORTIVA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.420009 -103.1164	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	405004	CAMBIO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. ALTA PRESION POR LAMPARAS LED PARA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LA GANADERA EN SAN FRANCISCO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.405300167587786 -103.11263726785388	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
405005	405005	CAMBIO DE 96 LUMINARIAS EN FAROLES EXISTENTES EN LA ZONA PEATONAL Y EN EL MERCADO 27 DE SEPTIEMBRE, EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.410648580096886 -103.11813712120056	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	405006	TERMINACIÓN DE RED ELECTRICA DE 25 KVA, PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN EL PREDIO LA COLMENA, BARRIO DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Bonifacio Falcón (San Sebastián)	21.416106677946235 -103.12338352203369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
405007	405007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL FRACC. MAGISTERIAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Fraccionamiento Magisterial	21.404979187055417 -103.12727808952333	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	100%	100%	Contrato
405008	405008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	El Remolino	21.363093767387337 -103.12484264373781	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	100%	100%	Contrato
405009	405009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Barrio de Guadalupe Victoria	21.39607826721347 -103.13011050224306	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	100%	100%	Contrato
405010	405010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA COLONIA POPULAR DEL SOL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Colonia Popular del Sol	21.38925402804634 -103.12168836593628	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	100%	100%	Contrato
405011	405011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 17 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.409572242233757 -103.11600208282472	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	100%	100%	Contrato
405012	405012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	La Rinconada	21.3914297018533 -103.13377976417543	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	100%	100%	Contrato
405013	405013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL PAISANO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	El Paisano	21.436979992619225 -103.11249375343324	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405014	405014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATT'S, EN LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Sur	21.42486774271061 -103.10643196105958	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	100%	100%	Contrato
					\$1,245,093.44	\$1,179,182.24	\$1,245,093.44	\$1,179,182.24	\$1,245,093.44			



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO

DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 100 VIVIENDAS DE VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.411289956643625 -103.1185555458069	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PAISANO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	El Paisano	21.438924812455593 -103.11227917671205	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	100%	100%	Administración directa
	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Cantera de Abajo	21.42774376040188 -103.11982154846193	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	100%	100%	Administración directa
	408004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	San José (San José de los Meléndez)	21.421606853004057 -103.12439739704134	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	100%	100%	Administración directa
	408005	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Bonifacio Falcón (San Sebastián)	21.411438334122884 -103.12703132629396	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	100%	100%	Administración directa
	408006	SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL FRACC JUCHIPILA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Fraccionamiento Juchipila	21.40352198755397 -103.12797546386719	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	100%	100%	Administración directa
	408007	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Barrio de Guadalupe Victoria	21.395853838226085 -103.12990665435792	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	100%	100%	Administración directa
	408008	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	La Rinconada	21.39157130225266 -103.13390851020814	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	100%	100%	Administración directa
	408009	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Pueblo Viejo	21.341381984343265 -103.19960653781892	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	100%	100%	Administración directa
	408010	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CONTITLÁN, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Contitlán	21.347651560086616 -103.13425183296204	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	100%	100%	Administración directa
	408011	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARITA, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Guadalajarita	21.335005531841276 -103.14067840576173	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	100%	100%	Administración directa
	408012	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATEMAJAC, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Atemajac	21.33900191512683 -103.11756849288942	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	100%	100%	Administración directa
	408013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA POPULAR DEL SOL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Colonia Popular del Sol	21.389657121761427 -103.12211751937868	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	100%	100%	Administración directa
	408014	SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 28 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Juchipila	21.411031907575577 -103.11630249023439	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	100%	100%	Administración directa

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	4080' 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	El Remolino	21.363992147457033 -103.12419891357423	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	100%	100%	Administración directa
	4080' 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Sur	21.42472438845335 -103.10664653778076	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	100%	100%	Administración directa
	4080' 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Mezquitera Norte	21.432880201752525 -103.09966206550598	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	100%	100%	Administración directa
					\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00			



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO

DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DEL ZAOATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA, PERÍMETRO Y DIVISIÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA CICLÓNICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA COMUNIDAD EL REMOLINO, JUCHIPILA - FONDO III 2025	Juchipila	21.41165345288867 -103.11873640108973	\$0.00	\$0:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	413002	APORTACIÓN AL CONVENIO NO. SEDESOL-SOP-SEFIN-JUCHIPILA/FISE/FAISMUN/CJ/05/2025, PARA LA REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, LOCALIDAD POPULAR DEL SOL, ASENTAMIENTO POPULAR DEL SOL, EN CALLE MER 511 - FONDO III 2025	Colonia Popular del Sol	21.38926687217625 -103.12179565429689	\$333,520.11	\$333,520.11	\$333,520.11	\$333,520.11	\$333,520.11	100%	0%	Administración directa
						\$333,520.11	\$333,520.11	\$333,520.11	\$333,520.11			



Jose Maria Castro Felix

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FELIX
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SUSANA SALAZAR ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



C. MAURO QUEZADA AISPURO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO (o Equivalente)

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: F/II-405001/07-14-JUCHIP

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 405007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL FRACC. MAGISTERIAL, JUCHIPILA, ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADIUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405007-410-6131-2	P03102	\$72,011.13	d518cb69 - Obra Pública : 405007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN. GD Folio: 227	01/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN		d518cb69		01/09/25
8270-511-405007-410-6131-2	C00895	\$72,011.13	d518cb69 - Obra Pública : 405007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN. GP Folio: 225	03/09/2025	225	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	225	Pago a Proveedores	03/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$72,011.13
COMPROMETIDO VIGENTE		\$72,011.13
DEVENGADO	\$72,011.13	\$72,011.13
PAGADO	\$72,011.13	\$72,011.13
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$72,011.13 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	F/III-405001/07-14-JUCHIP
PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	405008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL REMOLINO
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405008-410-6131-2	P03099	\$243,037.56	4a0b6bfc - Obra Pública : 405008 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 27 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, E. GD Folio: 226	01/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCION		4a0b6bfc		01/09/25
8270-511-405008-410-6131-2	C00894	\$243,037.56	4a0b6bfc - Obra Pública : 405008 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 27 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, E. GP Folio: 224	03/09/2025	224	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	224	Pago a Proveedores	03/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,037.56
COMPROMETIDO VIGENTE		\$243,037.56
DEVENGADO	\$243,037.56	\$243,037.56
PAGADO	\$243,037.56	\$243,037.56
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$243,037.56 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: F/III-405001/07-14-JUCHIP
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 405009 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405009-410-6131-2	P03108	\$225,034.78	7fa60576 - Obra Pública : 405009 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LAMPARAS TIPO LED DE 100 WATTS EN E. GD Folio: 229	29/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN		7fa60576		29/09/25
8270-511-405009-410-6131-2	C00897	\$225,034.78	7fa60576 - Obra Pública : 405009 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LAMPARAS TIPO LED DE 100 WATTS EN E. GP Folio: 227	30/09/2025	227	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	I302322162184	227	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$225,034.78
COMPROMETIDO VIGENTE		\$225,034.78
DEVENGADO	\$225,034.78	\$225,034.78
PAGADO	\$225,034.78	\$225,034.78
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$225,034.78 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	F/III-405001/07-14/JUCHIP
PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	405010 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA COLONIA POPULAR DEL SOL, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	COLONIA POPULAR DEL SOL
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405010-410-6131-2	P03105	\$162,025.04	827ef0e3 - Obra Pública : 405010 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 18 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GD Folio: 228	29/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCION		827ef0e3		29/09/25
8270-511-405010-410-6131-2	C00896	\$162,025.04	827ef0e3 - Obra Pública : 405010 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 18 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GP Folio: 226	29/09/2025	226	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	226	Pago a Proveedores	29/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$162,025.04
COMPROMETIDO VIGENTE		\$162,025.04
DEVENGADO	\$162,025.04	\$162,025.04
PAGADO	\$162,025.04	\$162,025.04
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$162,025.04 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	F/II-405001/07-14-JUCHIP
PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	405011 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 17 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405011-410-6131-2	P03111	\$153,023.65	8e603fb1 - Obra Pública : 405011 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 17 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GD Folio: 230	01/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCION		Re603fb1		01/09/25
8270-511-405011-410-6131-2	C00898	\$153,023.65	8e603fb1 - Obra Pública : 405011 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 17 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GP Folio: 228	04/09/2025	228	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	228	Pago a Proveedores	04/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$153,023.65
COMPROMETIDO VIGENTE		\$153,023.65
DEVENGADO	\$153,023.65	\$153,023.65
PAGADO	\$153,023.65	\$153,023.65
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$153,023.65 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: F/III-405001/07-14-JUCHIP
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 405012 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS. EN LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: LA RINCONADA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405012-410-6131-2	P03114	\$126,019.48	6ff4694e - Obra Pública : 405012 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 14 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GD Folio: 231	30/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCION		6ff4694e		30/09/25
8270-511-405012-410-6131-2	C00899	\$126,019.48	6ff4694e - Obra Pública : 405012 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 14 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GP Folio: 229	30/09/2025	229	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	229	Pago a Provedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$126,019.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$126,019.48
DEVENGADO	\$126,019.48	\$126,019.48
PAGADO	\$126,019.48	\$126,019.48
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$126,019.48 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	F/II-405001/07-14-JUCHIP
PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	405013 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS. EN EL PAISANO, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL PAISANO
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405013-410-6131-2	P03124	\$108,016.69	c4e84a81 - Obra Pública : 405013 - SUMINSITRO Y COLOCACÓN DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GD Folio: 234	01/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCION		c4e84a81		01/09/25
8270-511-405013-410-6131-2	C00902	\$108,016.69	c4e84a81 - Obra Pública : 405013 - SUMINSITRO Y COLOCACÓN DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN. GP Folio: 232	30/09/2025	232	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	232	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$108,016.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$108,016.69
DEVENGADO	\$108,016.69	\$108,016.69
PAGADO	\$108,016.69	\$108,016.69
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$108,016.69 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: F/III-405001/07-14-JUCHIP
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 405014 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: MEZQUITERA SUR
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405014-410-6131-2	P03117	\$90,013.91	8dff4d2a - Obra Pública : 405014 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WTTS EN. GD Folio: 232	30/09/2025		DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	AUTORIZACIÓN DE DIRECCION		8dff4d2a		30/09/25
8270-511-405014-410-6131-2	C00900	\$90,013.91	8dff4d2a - Obra Pública : 405014 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WTTS EN. GP Folio: 230	30/09/2025	230	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA S.A DE C.V.	Transferencia	1302322162184	230	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$90,013.91
COMPROMETIDO VIGENTE		\$90,013.91
DEVENGADO	\$90,013.91	\$90,013.91
PAGADO	\$90,013.91	\$90,013.91
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$90,013.91 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PAISANO, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL PAISANO
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408002-410-4411-1	P03169	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GI Folio: 249	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408002-410-4411-1	C00917	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 247	30/09/2025	247	JUAN BARRON GUBVARA	Transferencia	1302322162184	247	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$11,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$11,200.00
DEVENGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
PAGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$11,200.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATE: 2025-10-28

FONDO III RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

511 - FONDO III 2025

408003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, JUCHIPILA, ZAC.

CANTERA DE ABAJO

SEPTIEMBRE

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408003-410-4411-1	P03163	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 247	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408003-410-4411-1	C00915	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 245	30/09/2025	245	JUAN BARRON GURVARA	Transferencia	1302322162184	245	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$33,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$33,600.00
DEVENGADO	\$33,600.00	\$33,600.00
PAGADO	\$33,600.00	\$33,600.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$33,600.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ)
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408004-410-4411-1	P03166	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 248	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408004-410-4411-1	C00916	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 246	30/09/2025	246	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	246	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$33,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$33,600.00
DEVENGADO	\$33,600.00	\$33,600.00
PAGADO	\$33,600.00	\$33,600.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$33,600.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	BONIFACIO FALCÓN (SAN SEBASTIÁN)
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408005-410-4411-1	P03154	\$50,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 244	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408005-410-4411-1	C00912	\$50,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 242	30/09/2025	242	JUAN BARRON GUBVARA	Transferencia	1302322162184	242	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$50,400.00	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$50,400.00	
DEVENGADO	\$50,400.00	\$50,400.00	
PAGADO	\$50,400.00	\$50,400.00	
POR PAGAR		\$0.00	

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$50,400.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408006 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL FRACC. JUCHIPILA, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408006-410-4111-1	P03157	\$61,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 245	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCION				30/09/25
8270-511-408006-410-4111-1	C00913	\$61,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 243	30/09/2025	243	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	243	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$61,600.00	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$61,600.00	
DEVENGADO	\$61,600.00	\$61,600.00	
PAGADO	\$61,600.00	\$61,600.00	
POR PAGAR		\$0.00	

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$61,600.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025,

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408007 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408007-410-4411-1	P03160	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 246	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408007-410-4411-1	C00914	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 244	30/09/2025	244	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	244	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$33,600.00	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$33,600.00	
DEVENGADO	\$33,600.00	\$33,600.00	
PAGADO	\$33,600.00	\$33,600.00	
POR PAGAR		\$0.00	

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$33,600.00 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATE DE LA OBRA

FONDO III RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

511 - FONDO III 2025

408008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC.

LA RINCONADA

SEPTIEMBRE

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408008-410-4411-1	P03148	\$22,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 242	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408008-410-4411-1	C00910	\$22,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 240	30/09/2025	240	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	240	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA			
		MENSUAL	ACUMULADO
	PRESUPUESTO VIGENTE		\$22,400.00
	COMPROMETIDO VIGENTE		\$22,400.00
	DEVENGADO	\$22,400.00	\$22,400.00
	PAGADO	\$22,400.00	\$22,400.00
	POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$22,400.00

511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA

FONDO III RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

511 - FONDO III 2025

408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA, ZAC.

PUEBLO VIEJO

SEPTIEMBRE

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408009-410-4411-1	P03151	\$28,000.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 243	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408009-410-4411-1	C00911	\$28,000.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 241	30/09/2025	241	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	241	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$28,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$28,000.00
DEVENGADO	\$28,000.00	\$28,000.00
PAGADO	\$28,000.00	\$28,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$28,000.00 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408010 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CONTITLÁN, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CONTITLÁN
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408010-410-4411-1	P03133	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 237	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408010-410-4411-1	C00905	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 235	30/09/2025	235	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	235	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$11,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$11,200.00
DEVENGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
PAGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$11,200.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408011 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARITA, JUCHIPILA, ZAC
UBICACIÓN DE LA OBRA:	GUADALAJARITA
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408011-410-4+111-1	P03136	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 238	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408011-410-4+111-1	C00906	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 236	30/09/2025	236	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	236	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$11,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$11,200.00
DEVENGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
PAGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$11,200.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA

FONDO III RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

511 - FONDO III 2025

408012 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATEMAJAC, JUCHIPILA, ZAC.

ATEMAJAC

SEPTIEMBRE

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408012-410-4411-1	P03142	\$22,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 240	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408012-410-4411-1	C00908	\$22,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 238	30/09/2025	238	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	238	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$22,400.00	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$22,400.00	
DEVENGADO	\$22,400.00	\$22,400.00	
PAGADO	\$22,400.00	\$22,400.00	
POR PAGAR		\$0.00	

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$22,400.00 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408013-410-4411-1	P03145	\$22,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 241	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408013-410-4411-1	C00909	\$22,400.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 239	30/09/2025	239	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	239	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$22,400.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$22,400.00
DEVENGADO	\$22,400.00	\$22,400.00
PAGADO	\$22,400.00	\$22,400.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$22,400.00 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

FONDO III RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

511 - FONDO III 2025

408014 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 28 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 28 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

JUCHIPILA

SEPTIEMBRE

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408014-410-4411-1	P03172	\$156,800.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 28 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 250	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408014-410-4411-1	C00918	\$156,800.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 28 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 248	30/09/2025	248	JUAN BARRON GUBVARA	Transferencia	1302322162184	248	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA			
		MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE			\$156,800.00
COMPROMETIDO VIGENTE			\$156,800.00
DEVENGADO		\$156,800.00	\$156,800.00
PAGADO		\$156,800.00	\$156,800.00
POR PAGAR			\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$156,800.00

511 FONDO III 2025

28 oct. 2025 9:10

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408015 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL REMOLINO
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408015-410-4411-1	P03127	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 235	30/09/2025			PLANTILLA				30/09/25
8270-511-408015-410-4411-1	C00903	\$11,200.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 233	30/09/2025	233	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	233	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$11,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$11,200.00
DEVENGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
PAGADO	\$11,200.00	\$11,200.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$11,200.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408016 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	MEZQUITERA SUR
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408016-410-4411-1	P03139	\$16,800.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 239	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408016-410-4411-1	C00907	\$16,800.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 237	30/09/2025	237	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	237	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$16,800.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$16,800.00
DEVENGADO	\$16,800.00	\$16,800.00
PAGADO	\$16,800.00	\$16,800.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$16,800.00 '511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA:	408017 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZQUITERA NORTE, JUCHIPILA, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	MEZQUITERA NORTE
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408017-410-4411-1	P03130	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GD Folio: 236	30/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				30/09/25
8270-511-408017-410-4411-1	C00904	\$33,600.00	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADORES SOLARES. GP Folio: 234	30/09/2025	234	JUAN BARRON GUEVARA	Transferencia	1302322162184	234	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$33,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$33,600.00
DEVENGADO	\$33,600.00	\$33,600.00
PAGADO	\$33,600.00	\$33,600.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$33,600.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA

FONDO III RAMO 33

APORTACIONES

511 - FONDO III 2025

413002 - APORTACIÓN AL CONVENIO NO. SEDESOL-SOP-SEFIN-JUCHIPILA/FISE-FAISMUN/CJ/05/2025, PARA LA REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, LOCALIDAD POPULAR DEL SOL, ASENTAMIENTO POPULAR DEL SOL, EN CALLE MER

COLONIA POPULAR DEL SOL

SEPTIEMBRE

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-413002-410-4245-1	P03121	\$333,520.11	APORTACIÓN AL CONVENIO NO. SEDESOL-SOP-SEFIN-JUCHIPILA/FISE-FAISMUN/CJ/05/2025, PARA LA REHABILITAC. GD Folio: 233	18/09/2025			AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN				18/09/25
8270-511-413002-410-4245-1	C00901	\$333,520.11	APORTACIÓN AL CONVENIO NO. SEDESOL-SOP-SEFIN-JUCHIPILA/FISE-FAISMUN/CJ/05/2025, PARA LA REHABILITAC. GP Folio: 231	18/09/2025	231	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	1302322162184	231	Pago a Proveedores	18/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$333,520.11
COMPROMETIDO VIGENTE		\$333,520.11
DEVENGADO	\$333,520.11	\$333,520.11
PAGADO	\$333,520.11	\$333,520.11
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$333,520.11 '511 FONDO III 2025



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2025
09:40 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2025																
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE															
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,558,955.00	-\$5,225,289.09	\$333,665.91	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,558,955.00	-\$5,225,289.09	\$333,665.91	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$5,558,955.00	-\$5,225,289.09	\$333,665.91	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$5,558,955.00	-\$5,225,289.09	\$333,665.91	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$5,558,955.00	-\$5,225,289.09	\$333,665.91	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$5,558,955.00	-\$5,225,289.09	\$333,665.91	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$333,665.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	402001	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA MEZQUITERA SUR ENTRE EL CAMINO REAL Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA.															
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
REHABILITACION DE LINEA DE C				\$0.00	\$378,040.91	\$378,040.91	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$378,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402002 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CANTERA ENTRE EL ARCO Y LA DESCARGA AL RIO JUCHIPILA.														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$178,364.74	\$3,458.16	\$0.00	\$178,364.74	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$178,364.74	\$3,458.16	\$0.00	\$178,364.74	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI				\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$178,364.74	\$3,458.16	\$0.00	\$178,364.74	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402002	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$178,364.74	\$3,458.16	\$0.00	\$178,364.74	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC				\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$178,364.74	\$3,458.16	\$0.00	\$178,364.74	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE LINEA DE C				\$0.00	\$181,822.90	\$181,822.90	\$178,364.74	\$3,458.16	\$0.00	\$178,364.74	\$181,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404001 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANA #5, PARA EL AREA NUEVA EN EL CEMENTERIO DE LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:				\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404001	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE GUARNICIOI	\$0.00	\$63,373.70	\$63,373.70	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$63,373.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404002				REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL CON PASTO SINTETICO RESIDENCIAL EN EL PARQUE MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
511	404002	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				REHABILITACION DE ANDADOR	\$0.00	\$579,827.02	\$579,827.02	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$579,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404003				CONSTRUCCION DE ACCESO E INSTALACION DE MONTACARGA PARA PERSONAS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404003	410	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROI	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAI	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAI	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ACCESO E I	\$0.00	\$288,301.17	\$288,301.17	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$288,301.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004			"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC."												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
511	404004	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$194,437.91	\$194,437.91	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$194,437.91	\$194,437.91	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$194,437.91	\$194,437.91	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$194,437.91	\$194,437.91	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$194,437.91	\$194,437.91	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$194,437.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			"PAVIMENTACION CON CONCRE DE PRIVADA GUADALUPE VICTOF												
405001			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 131 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.												



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	405001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405002 SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 FAROLES EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO.

410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405002	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$0.00	\$65,911.20	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
405003			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REFLECTORES EN UNIDAD DEPORTIVA, JUCHIPILA, ZAC.												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
511	405003	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$231,846.30	\$231,846.30	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$231,846.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405004			CAMBIO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 70 W. ALTA PRESION POR LAMPARAS LED PARA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LA GANADERA EN SAN FRANCISCO, JUCHIPILA, ZAC.												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
511	405004	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 511

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CAMBIO DE LUMINARIAS SUB-JI	\$0.00	\$54,709.76	\$54,709.76	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$54,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405005	CAMBIO DE 96 LUMINARIAS EN FAROLÉS EXISTENTES EN LA ZONA PEATONAL Y EN EL MERCADO 27 DE SEPTIEMBRE, EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.														
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$423,608.80	\$423,608.80	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$423,608.80	\$423,608.80	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$423,608.80	\$423,608.80	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	405005	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$423,608.80	\$423,608.80	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$423,608.80	\$423,608.80	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CAMBIO DE 96 LUMINARIAS EN I	\$0.00	\$423,608.80	\$423,608.80	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$423,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405006	TERMINACIÓN DE RED ELECTRICA DE 26 KVA, PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN EL PREDIO LA COLMENA, BARRIO DE BONIFAGIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.														
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$334,000.06	\$334,000.06	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$334,000.06	\$334,000.06	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$334,000.06	\$334,000.06	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405006	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$334,000.06	\$334,000.06	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$334,000.06	\$334,000.06	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TERMINACIÓN DE RED ELECTRIC	\$0.00	\$334,000.06	\$334,000.06	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$334,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL FRACC. MAGISTERIAL, JUCHIPILA, ZAC.																
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																
511	405007	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	\$72,011.13	\$0.00	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	\$72,011.13	\$0.00	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	\$72,011.13	\$0.00	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	\$72,011.13	\$0.00	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	
			6131	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	\$72,011.13	\$0.00	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	\$72,011.13	\$0.00	\$0.00	\$72,011.13	\$72,011.13	\$0.00	
405008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.																
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00	\$243,037.56	\$0.00	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	405008	410	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00	\$243,037.56	\$0.00	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00		
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00	\$243,037.56	\$0.00	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00	\$243,037.56	\$0.00	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00		
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC				\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00	\$243,037.56	\$0.00	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE				\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00	\$243,037.56	\$0.00	\$0.00	\$243,037.56	\$243,037.56	\$0.00

405009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC.

410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
511	405009	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00	\$225,034.78	\$0.00	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00	\$225,034.78	\$0.00	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00	\$225,034.78	\$0.00	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00	\$225,034.78	\$0.00	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00	\$225,034.78	\$0.00	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00	\$225,034.78	\$0.00	\$0.00	\$225,034.78	\$225,034.78	\$0.00

405010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA COLONIA POPULAR DEL SOL, JUCHIPILA, ZAC.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto															
511	405010	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	\$162,025.04	\$0.00	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	\$162,025.04	\$0.00	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	\$162,025.04	\$0.00	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	\$162,025.04	\$0.00	\$0.00	\$162,025.04	\$162,025.04	\$0.00	
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC													
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE													
405011			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 17 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.												
511	405011	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	\$153,023.65	\$0.00	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	\$153,023.65	\$0.00	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	\$153,023.65	\$0.00	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	
		6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	\$153,023.65	\$0.00	\$0.00	\$153,023.65	\$153,023.65	\$0.00	
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC													
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
405012			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC.												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00	\$126,019.48	\$0.00	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00	\$126,019.48	\$0.00	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00	\$126,019.48	\$0.00	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00
511	405012	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00	\$126,019.48	\$0.00	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00	\$126,019.48	\$0.00	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00	\$126,019.48	\$0.00	\$0.00	\$126,019.48	\$126,019.48	\$0.00
405013			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN EL PAISANO, JUCHIPILA, ZAC.												
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	\$108,016.69	\$0.00	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	\$108,016.69	\$0.00	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	\$108,016.69	\$0.00	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00
511	405013	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	\$108,016.69	\$0.00	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	\$108,016.69	\$0.00	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE				\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	\$108,016.69	\$0.00	\$0.00	\$108,016.69	\$108,016.69	\$0.00	
405014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS, EN LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.														
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	\$90,013.91	\$0.00	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	\$90,013.91	\$0.00	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	\$90,013.91	\$0.00	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	
511	405014	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	\$90,013.91	\$0.00	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC				\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	\$90,013.91	\$0.00	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE				\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	\$90,013.91	\$0.00	\$0.00	\$90,013.91	\$90,013.91	\$0.00	
408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PAISANO, JUCHIPILA, ZAC.														
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC			\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES			\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA			\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto						Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408002	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	
				SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	
408003				SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, JUCHIPILA, ZAC.												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
511	408003	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
				SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
408004				SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, JUCHIPILA, ZAC.												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2025
09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	408004	410	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00			
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA		\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00			
			4411	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00			
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC					\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE					\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
408005			SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, JUCHIPILA, ZAC.																
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																
511	408005	410	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00			
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00			
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00			
			4411	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00			
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC					\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE					\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	
408006			SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL FRACC. JUCHIPILA, JUCHIPILA, ZAC.																



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto															
511	408006	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	
		4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE			\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00
408007			SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, JUCHIPILA, ZAC.												
511	408007	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
		4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE			\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408008			SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, JUCHIPILA, ZAC.														
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
511	408008	410	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00		
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00		
			4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00		
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00		
408009			SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, JUCHIPILA, ZAC.														
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
511	408009	410	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00		
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00		
			4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00		
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00		



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
	408010		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CONTITLAN, JUCHIPILA, ZAC.											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
511	408010	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
	408011		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARITA, JUCHIPILA, ZAC.											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408011	410	4411	AYUDAS SOCIALES												
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC												
				SUMINISTRO E INSTALACION DE												
408012				SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATEMAJAC, JUCHIPILA, ZAC.												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC											
				4400	AYUDAS SOCIALES											
				4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA											
511	408012	410	4411	AYUDAS SOCIALES												
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC												
				SUMINISTRO E INSTALACION DE												
408013				SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA POPULAR DEL SOL, JUCHIPILA, ZAC.												
410				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC											



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408013	410	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	
			4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	
408014			SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 28 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.													
410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
511	408014	410	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	
			4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	\$156,800.00	\$156,800.00	\$0.00	
408015			SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
			4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
511	408015	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
	408016		SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
			4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
511	408016	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
														</



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2025
F. Financiamiento: 511

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 09:40 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APORTACIÓN AL CONVENIO NO.	\$0.00	\$333,520.11	\$333,520.11	\$333,520.11	\$0.00	\$333,520.11	\$0.00	\$0.00	\$333,520.11	\$333,520.11	\$0.00
			FONDO FI 2025	\$5,558,955.00	-\$356,707.00	\$5,202,248.00	\$2,251,067.09	\$2,885,269.71	\$2,072,702.35	\$178,364.74	\$3,129,545.65	\$2,072,702.35	\$2,072,702.35	\$0.00
			Total Final	\$5,558,955.00	-\$356,707.00	\$5,202,248.00	\$2,251,067.09	\$2,885,269.71	\$2,072,702.35	\$178,364.74	\$3,129,545.65	\$2,072,702.35	\$2,072,702.35	\$0.00

FONDO III
MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

JUCHIPILA
JUCHIPILA ZAC. C.P. 99960
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07225643
RFC: MJU850101CC6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo

Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte

30/Septiembre/2025

Moneda

PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1302322162	072 938 01302322162 3	Saldo anterior
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302322902	072 938 01302322902 3	\$3,597,999.06
TOTAL			\$0.00
			\$1,991,479.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$3,597,999.06
+ Total de depósitos	\$519,194.82
- Total de retiros	\$2,126,217.57
+ Intereses Netos Ganados	\$647.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$20.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,991,479.07
Saldo disponible al día *	\$1,991,479.07

Saldo Promedio	\$10,000.00
Saldo promedio minimo	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$2,776,126.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses de los depósitos	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$647.76
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$647.76

Saldo neto disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$125.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,597,999.06)



- DEPOSITOS \$519,194.82
- RETIROS \$2,126,217.57
- COMISIONES \$125.00
- OTROS CARGOS \$20.00
- SALDO FINAL \$1,991,479.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			3,597,999.06
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 27 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		243,037.56	3,354,961.50
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	3,354,956.50
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	3,354,955.70
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		72,011.13	3,282,944.57
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	3,282,939.57
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	3,282,938.77
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 18 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		162,025.04	3,120,913.73
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	3,120,908.73
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	3,120,907.93
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 25 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		225,034.78	2,895,873.15
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,895,868.15
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,895,867.35
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 17 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		153,023.65	2,742,843.70
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,742,838.70
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,742,837.90
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 14 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		126,019.48	2,616,818.42
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,616,813.42
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,616,812.62
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		108,016.69	2,508,795.93
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,508,790.93
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,508,790.13
03-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025050317 DE LA CUENTA 1298131980 PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL	513,795.00		3,022,585.13
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO-036 BENE:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10 LUMINARIAS LED 100W EN EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR2202509034417422899 RFC: DPP160610LLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:09		90,013.91	2,932,571.22
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,932,566.22
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,932,565.42
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012938015841742355, BEM SPEI BCO-012 BENE:AMIGUEL MORA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER ANTICIPO X REAHAB DREHAJE LA CANTERA CVE RASTREO: 8846APR220250910438583620 RFC: MORH680210G44 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:15		53,509.42	2,879,056.00
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,879,051.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,879,050.20
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044930256059842090, BEM SPEI BCO-044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT P PAVIMENT C MERCURIO FRAC DEL SOL CVE RASTREO: 8846APR1202509184464575848 RFC: SF195010102 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:14:34		333,520.11	2,545,530.09
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,545,525.09
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,545,524.29
25-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025058215 DE LA CUENTA 1298131980 PAGODESPORTACIONESMUNICIPAL	5,399.82		2,550,924.11
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 CALENTADORES SOLARES LOC GUADALAJARITA CVE RASTREO: 8846APR202509304504222343 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:03		11,200.00	2,539,724.11
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	2,539,719.11
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	2,539,718.31
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 CALENTADORES SOLARES LOC MEZQUIT NORTE CVE RASTREO: 8846APR1202509304504222368 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:03		33,600.00	2,506,118.31
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	2,506,113.31
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	2,506,112.51
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 CALENTADORES SOLARES LOC EL REMOLINO CVE RASTREO: 8846APR202509304504222378 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:04		11,200.00	2,494,912.51
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014		5.00	2,494,907.51
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014		0.80	2,494,906.71
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 CALENTADORES SOLARES EN LOC CONTILLAN CVE RASTREO: 8846APR202509304504222407 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:04		11,200.00	2,483,706.71
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	2,483,701.71
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	2,483,700.91
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 CALENTADORES SOLARES EN MEZQUITERA SUR CVE RASTREO: 8846APR1202509304504222414 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:04		16,800.00	2,466,900.91
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	2,466,895.91
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	2,466,895.11
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOC ATEMALJA CVE RASTREO: 8846APR1202509304504222417 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:04		22,400.00	2,444,495.11
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	2,444,490.11
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	2,444,489.31
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 CALENTADORES SOLARES EN FRACC DEL SOL CVE RASTREO: 8846APR202509304504222442 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:04		22,400.00	2,422,089.31
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	2,422,084.31
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	2,422,083.51
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF:JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 CALENTADORES SOLARES LOC LA RINCONADA CVE RASTREO: 8846APR202509304504222457 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:04		22,400.00	2,399,683.51
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	2,399,678.51
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	2,399,677.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 CALENETADORES SOLARES LOC PUEBLO VIEJO CVE RASTREO: 8846APR1202509304504222459 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		28,000.00	2,371,677.71
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		5.00	2,371,672.71
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		0.80	2,371,671.91
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9 CALENETADORES SOLARES LOC BONIF FALCON CVE RASTREO: 8846APR2202509304504222484 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		50,400.00	2,321,271.91
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000006		5.00	2,321,266.91
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000006		0.80	2,321,266.11
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11 CALENETADORES SOLARES LOC FRAC JUCHIP CVE RASTREO: 8846APR2202509304504222488 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		61,600.00	2,259,666.11
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000005		5.00	2,259,661.11
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000005		0.80	2,259,660.31
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 CALENETADORES SOLARES LOC GUADALUPE VI CVE RASTREO: 8846APR2202509304504222494 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		33,600.00	2,226,060.31
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,226,055.31
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,226,054.51
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 CALENETADORES SOLARES LOC LA CANTERA CVE RASTREO: 8846APR1202509304504222502 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		33,600.00	2,192,454.51
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	2,192,449.51
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	2,192,448.71
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 CALENETADORES SOLARES LOC EL PAISANO CVE RASTREO: 8846APR2202509304504222514 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		33,600.00	2,158,848.71
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		5.00	2,158,843.71
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		0.80	2,158,842.91
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040644551732, BEM SPEI BCO-021 BENEF: JUAN BARRON GUEVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9 CALENETADORES SOLARES LOC EL PAISANO CVE RASTREO: 8846APR2202509304504222514 RFC: BAGJ8404305G6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:05		11,200.00	2,147,642.91
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	2,147,637.91
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	2,147,637.11
30-SEP-25	TRASPASA A CUENTA PROPIA 00000000001 IVA: 0000000000.00, A LA CUENTA 1314965160 REINTEGRO DE CALENTADORES SOLA AL R.C. MU850101CC6		156,805.80	1,990,831.31
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	647.76		1,991,479.07
INVERSION ENLACE REGAUCOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALEDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾				
Cargos Objettados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
El importe de Depósitos en efectivo (dólares mayores a \$15,000 pesos)				
Mes:	SEPTIEMBRE de 2025			
Excedentes de depósitos	\$ 709,228.15			
Tipo de Cambio	\$ 18,382.5			
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,826,435.03			
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Generación Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1302322902	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alkalía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INITBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1302122162 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 035FB305-A42B-4D30-8DF3-F144A69E2B72
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:27:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Sello Digital del CFDI:
NDgjCkEv4w/QUuq3FRqvJ0xKsrGxT52cZXBvDFZqnLfvrYGdxSjjojqYyyIu67ZE8FaQBxZfXujrZX1JabdbrsCNwin7IskG7o1k9//GxtfP9TiboSJMOi/ZnSi+07HOG7RM1TPXZY/4TLfaH9fh/XHe1XL31WzQ2fzJeu4k8jYfc7hZ30SKVEPvHm38T0Tk7k0XPz5e9oEWa252Pit/BKvZ5CG3tb8PJvAF
e4YPf+IEeKEA54SJE58JTMJ74/ZGCIIR7Ij8tpRny8xnHDM6qXR/MDLKzhRfCc9rhZorUIWnMp941ECM1z4qa3hktgBAmUfywvPLHDN1dau3A

Sello del SAT:
BhJlVaeEw3y3mlwDmHw/Z4fcq3z8PID8rGyogctvoz44I+UE1mstQoadHcI8Xt6SjHCZkdRP+4IjYbe8pa6O04hYTIqRMikYNgQi+al+JoDk
+SV+V+uFBa+g8wxExtwqNm/skQxK4ZMFuFKkj89yKaaNendhzyWYgnVOJmmiu1fgXoCLHvFOUKhB02wF6TPrpW7XHbHNOcu92MBuC
CL9zEALQcV8tbq687js4qei0RkPCXULhYIKQqsmv2xcLMD8eWpD3YznYZCh7HncaEamX3KMTexRtC7NftMmbcy1UmnpQYQUlQ9kRj5I85cs
d943+P1UAKYWnXA==



Cadena original del complemento de certificación:
||1:1|035FB305-A42B-4D30-8DF3-F144A69E2B72|2025-10-02T22:27:46|DCD090706E42||NDgjCkEv4w/QUuq3FRqvJ0xKsrGxT52cZXBvDFZqnLfvrYGdxSjjojqYyyIu67ZE8FaQBxZfXujrZX1JabdbrsCNwin7IskG7o1k9//GxtfP9TiboSJMOi/ZnSi+07HOG7RM1TPXZY/4TLfaH9fh/XHe1XL31WzQ2fzJeu4k8jYfc7hZ30SKVEPvHm38T0Tk7k0XPz5e9oEWa252Pit/BKvZ5CG3tb8PJvAFe4YPf+IEeKEA54SJE58JTMJ74/ZGCIIR7Ij8tpRny8xnHDM6qXR/MDLKzhRfCc9rhZorUIWnMp941ECM1z4qa3hktgBAmUfywvPLHDN1dau3A==|0001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: É48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Código Postal del Receptor: 99960
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI