

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020

15/10/2020

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		
	ADQUISICIONES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	FISE 2020	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

**OBSERVACIONES**

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

**ENTREGAN POR EL ENTE**

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA Y/O FONDO:

PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES 2020

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,500,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILL" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	427,308.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	300,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	600,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,905.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO "1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	240,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,052,550.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08008	B08008	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	2,625,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	543,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08010	B08010	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO EN TEMPLO DEL FRACCIONAMIENTO DEL SOL. 3RA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	150,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08011	B08011	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN C B T A. NO. 286 "VICTOR ROSALES" 1RA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	300,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08012	B08012	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PORTALES EN PLAZA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. 1RA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	2,250,000.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08013	B08013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ECOLOGICO EN CALLEON AL FRESCO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	300,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$</b>	<b>10,703,763.00</b>

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUANA GUTIÉRREZ  
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.  
 B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES 2020  
 SEPTIEMBRE DE 2020


FECHA: 30/09/2020

HOLA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO	IMPORTE	%	FOR AMON. CONTRA TO	FOR MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,500,000.00															
B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILTL" 2DA ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	427,308.00	102,370.13	325,130.80	102,370.13	325,130.80											
B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERÍA, INST. ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE ALIJA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	300,000.00	144,940.96	144,940.96	144,940.96	144,940.96											
B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE ÁREA DE DESCANSO GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	600,000.00	309,378.14	309,378.14	309,378.14	309,378.14											
B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERÍA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,905.00															
B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	240,000.00															
B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4 ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,052,550.00															
B08008	B08008	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	2,625,000.00															
B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	543,000.00															
B08010	B08010	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO EN TEMPLO DEL TRACCIONAMIENTO DEL SOL 3RA ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	150,000.00															
B08011	B08011	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN C.B.T.A. NO. 286 "VICTOR ROSALES" 1RA ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	300,000.00															
B08012	B08012	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PORTALES EN PLAZA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. 1RA ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	2,250,000.00															
B08013	B08013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLEJÓN AL FRESCO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	300,000.00															
<b>TOTALES:</b>						<b>\$ 10,703,763.00</b>	<b>\$ 556,689.23</b>	<b>\$ 1,504,079.44</b>	<b>\$ 556,689.23</b>	<b>\$ 1,504,079.44</b>											

  
**ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L.L. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**PROFR. JUAN RIVAS SANTOYO**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 SUB-PROGRAMA: B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
 PROYECTO: B08002.CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES

FECHA: 30/09/2020

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU01-2020	EDUARDO RUIZ CERVANTES	425,648.84	2	71,659.10	1095624720	1	28/09/2020	P02769	28/09/2020	C01032	28/09/2020	AAA11D B1	24/09/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	71,659.10
AD-832023975-MJU01-2020	EDUARDO RUIZ CERVANTES	425,648.84	2	30,711.03	1095624720	1	16/07/2020	C00678	16/07/2020	C00678	16/07/2020	AAA18D DC	14/07/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS	30,711.03
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 102,370.13</b>	

TOTAL \$ **\$ 102,370.13**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **427,308.00**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **102,177.20**  
 % AVANCE FINANCIERO **76.09%**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 OBRA: B08002.CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES  
 UBICACIÓN: SURCO DE NOPALES, JUCHIPILA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA: B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020

PROYECTO: B08003.- CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DE 2020

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
 628.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020  
 B08003.- CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA  
 SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/09/2020

HOJA 2 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU03-2020	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	296,720.20	1	101,458.67	1095624739	1	25/09/2020	PU2771	25/09/2020	C01033	25/09/2020	038CA4 9A	17/09/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	101,458.67
AD-832023975-MJU03-2020	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	296,720.20	1	43,482.29	1095624739	1	07/08/2020	C00844	07/08/2020	C00844	07/08/2020	EEDB4 ATE	04/08/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	43,482.29
<b>SUMAS: \$</b>																
<b>\$ 144,940.96</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B08003.- CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA

UBICACIÓN: LA QUINTA, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$

\$ 144,940.96

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 300,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 155,059.04

% AVANCE FINANCIERO 48.31%

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

628.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020

PROYECTO:

B08004.- CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/09/2020

HOJA 3 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	No	CHEQUE / FECHA	POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE				No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
832023975-MJU02-2020	FIDEL FRIAS ESPINOZA	599,061.68	1	216,564.70	1095624711	1	07/09/2020	P02767	07/09/2020	C01031	07/09/2020	1410B3 3D	01/09/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	216,564.70
AD-832023975-MJU02-2020	FIDEL FRIAS ESPINOZA	599,061.68	1	92,813.44	1095624711	1	16/07/2020	C00677	16/07/2020	C00677	16/07/2020	52B830 AC	14/07/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	92,813.44
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 309,378.14</b>	

TOTAL \$

\$ 309,378.14

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

UBICACIÓN: EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 600,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 290,621.86

% AVANCE FINANCIERO 51.56%

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA: B08.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628.- PROGRAMA DOS POR UNO MIGRANTES 2020

PROYECTO: B08006.-CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR

FECHA: 30/09/2020

HOJA 4 DE 4

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU05-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	239,519.00	S/N	71,855.70	1095624748	1	22/09/2020	C00967	22/09/2020	C00967	22/09/2020	8793F153	20/09/2020	6121	PAGO DE ANTICIPO 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	71,855.70
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 71,855.70</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B08006.-CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR

UBICACIÓN: MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ \$ 71,855.70

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 240,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 0.00%



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2020  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020 11:51 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

628 DOS POR UNO

B08001 EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,162.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,162.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,162.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628 B08001 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,162.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,162.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,162.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B08002 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$427,308.00	\$427,308.00	\$0.00	\$1,659.16	\$102,370.13	-\$102,370.13	\$324,937.87	\$102,370.13	\$102,370.13	\$102,370.13	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$427,308.00	\$427,308.00	\$0.00	\$1,659.16	\$102,370.13	-\$102,370.13	\$324,937.87	\$102,370.13	\$102,370.13	\$102,370.13	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$427,308.00	\$427,308.00	\$0.00	\$1,659.16	\$102,370.13	-\$102,370.13	\$324,937.87	\$102,370.13	\$102,370.13	\$102,370.13	\$0.00	\$0.00
628 B08002 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$427,308.00	\$427,308.00	\$0.00	\$1,659.16	\$102,370.13	-\$102,370.13	\$324,937.87	\$102,370.13	\$102,370.13	\$102,370.13	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$427,308.00	\$427,308.00	\$0.00	\$1,659.16	\$102,370.13	-\$102,370.13	\$324,937.87	\$102,370.13	\$102,370.13	\$102,370.13	\$0.00	\$0.00





Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoGresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**F. Financiamiento: 628**

Fecha y hora de Impresión  
12/oct/2020 11:51 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												

	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR		\$0.00	\$427,308.00	\$427,308.00	\$0.00	\$1,659.16	\$102,370.13	-\$102,370.13	\$324,937.87	\$102,370.13	\$102,370.13	\$0.00
--	---------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

**B08003 CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,279.80	\$144,940.96	-\$144,940.96	\$155,059.04	\$144,940.96	\$144,940.96	\$0.00
------	-------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,279.80	\$144,940.96	-\$144,940.96	\$155,059.04	\$144,940.96	\$144,940.96	\$0.00
------	-----------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,279.80	\$144,940.96	-\$144,940.96	\$155,059.04	\$144,940.96	\$144,940.96	\$0.00
------	----------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,279.80	\$144,940.96	-\$144,940.96	\$155,059.04	\$144,940.96	\$144,940.96	\$0.00
------	----------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

628	DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,279.80	\$144,940.96	-\$144,940.96	\$155,059.04	\$144,940.96	\$144,940.96	\$0.00
-----	---------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQ		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$3,279.80	\$144,940.96	-\$144,940.96	\$155,059.04	\$144,940.96	\$144,940.96	\$0.00
--	----------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

**B08004 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$938.32	\$309,378.14	-\$309,378.14	\$290,621.86	\$309,378.14	\$309,378.14	\$0.00
------	-------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$938.32	\$309,378.14	-\$309,378.14	\$290,621.86	\$309,378.14	\$309,378.14	\$0.00
------	-----------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$938.32	\$309,378.14	-\$309,378.14	\$290,621.86	\$309,378.14	\$309,378.14	\$0.00
------	----------------------------	--	--------	--------------	--------------	--------	----------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**F. Financiamiento: 628**

628	B08004	410	6121	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$938.32	\$309,378.14	-\$309,378.14	\$290,621.86	\$309,378.14	\$309,378.14	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$938.32	\$309,378.14	-\$309,378.14	\$290,621.86	\$309,378.14	\$309,378.14	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CIMENTACI	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$938.32	\$309,378.14	-\$309,378.14	\$290,621.86	\$309,378.14	\$309,378.14	\$0.00
<b>B08005</b>				<b>CONSTRUCCION DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA</b>											
		<b>410</b>		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			<b>6000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	\$0.00	\$415,905.00	\$415,905.00	\$415,218.10	\$686.90	\$0.00	\$415,218.10	\$415,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$415,905.00	\$415,905.00	\$415,218.10	\$686.90	\$0.00	\$415,218.10	\$415,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6120</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONA</b>	\$0.00	\$415,905.00	\$415,905.00	\$415,218.10	\$686.90	\$0.00	\$415,218.10	\$415,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6121</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONA</b>	\$0.00	\$415,905.00	\$415,905.00	\$415,218.10	\$686.90	\$0.00	\$415,218.10	\$415,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$415,905.00	\$415,905.00	\$415,218.10	\$686.90	\$0.00	\$415,218.10	\$415,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>CONSTRUCCION DE BAÑOS, PIS</b>	\$0.00	\$415,905.00	\$415,905.00	\$415,218.10	\$686.90	\$0.00	\$415,218.10	\$415,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B08006</b>				<b>CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR</b>											
		<b>410</b>		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			<b>6000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$239,519.00	\$481.00	\$0.00	\$239,519.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**F. Financiamiento: 628**

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
628	B08006 410	6121	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$239,519.00	\$481.00	\$0.00	\$239,519.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$239,519.00	\$481.00	\$0.00	\$239,519.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$239,519.00	\$481.00	\$0.00	\$239,519.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$239,519.00	\$481.00	\$0.00	\$239,519.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
<b>CONSTRUCCION DE CIMENTACI</b>				\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$239,519.00	\$481.00	\$0.00	\$239,519.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
B08007	410	6000	<b>REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4, ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.</b>														
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
			<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>														
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,052,550.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,052,550.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,052,550.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08007 410	6121	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>														
			REHABILITACIÓN DE ZONA PEAT	\$0.00	\$1,052,550.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

B08008 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_LUA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2020**  
**F. Financiamiento: 628**

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
11:51 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>														
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08008	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B08009 CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>														
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08009	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORI	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2020  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2020 11:51 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B08010	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO EN TEMPLO DEL FRACCIONAMIENTO DEL SOL. 3RA. ETAPA													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08010 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y /			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08011	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN C.B.T.A. NO. 286 "VICTOR ROSALES" 1RA. ETAPA													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B08011 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresion  
12oct/2020  
11:51 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												

CONSTRUCCIÓN DE LABORATOI	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

**B08012 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PORTALES EN PLAZA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. 1RA. ETAPA**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCC	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

**B08013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ECOLOGICO EN CALLEJON AL FRESNO EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------



Ustr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

F. Financiamiento: 628

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2020 11:51 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
628	B08013	410	6121											
			EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DOS POR UNO	\$0.00	\$10,703,763.00	\$10,703,763.00	\$654,737.10	\$7,229,757.56	\$556,689.23	\$98,047.87	\$10,147,073.77	\$556,689.23	\$556,689.23	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$10,703,763.00	\$10,703,763.00	\$654,737.10	\$7,229,757.56	\$556,689.23	\$98,047.87	\$10,147,073.77	\$556,689.23	\$556,689.23	\$0.00