

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
MES DE MAYO

PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06' 23"O	414.96 M2	239,519.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73
							TOTAL	\$ 5,067,795.10

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 MAYO DE 2021

FECHA: 31/05/2021

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ASIGNACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62		1,497,837.62		1,497,837.62			100.00%	100.00%		X			
B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84		425,648.84		425,648.84			100.00%	100.00%		X			
B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20		296,720.20		296,720.20			100.00%	100.00%		X			
B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68		599,061.68		599,061.68			100.00%	100.00%		X			
B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10		415,218.10		415,218.10			100.00%	100.00%		X			
B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	239,519.00		239,519.00		239,519.00			100.00%	100.00%		X			
B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93		1,051,951.93		1,051,951.93			100.00%	100.00%		X			
B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73		541,837.73		541,837.73			100.00%	100.00%		X			
TOTALES:						\$ 5,067,795.10	\$ -	\$ 5,067,795.10	\$ -	\$ 5,067,795.10									


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
11:38 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62B DOS POR UNO REMANENTES 2020														
B08005 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			6000	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B08005	410	6121	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PIS		\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08006 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			6000	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B08006	410	6121	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 22jun./2021
11:38 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08007			REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B08007	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE ZONA PEA1	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08009			CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/may./2021

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
 11:38 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62B	B08009 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORI	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DOS POR UNO REMANENTES 20:	\$0.00	\$1,164,778.78	\$1,164,778.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,778.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,164,778.78	\$1,164,778.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,778.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00