

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
MES DE ABRIL

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2020)

| PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) | SUB-PROGRAMA (clave y nombre) | NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | |
|--|---|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | |
| 4.-FONDO III | 401.-AGUA POTABLE | 401001 | 401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | - | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405001 | 405001 | SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'20"N 103°07'14"O | 13 POSTES | 95,236.00 | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405003 | 405003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'20"N 103°07'18"O | 20 LAMPARAS | 80,300.00 | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405004 | 405004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | GUADALUPE VICTORIA | 21°23'55"N 103°07'45"O | 8 PIEZAS | 90,000.00 | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405005 | 405005 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | SAN JOSE DE LOS MELENDEZ | 21°24'58"N 103°07'25"O | 26 PIEZAS | 143,840.00 | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405007 | 405007 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | LA CABALLERIA | 21°26'18"N 103°06'42"O | 1 OBRA | 138,905.29 | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405008 | 405008 | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL | JUCHIPILA | 21°25'15"N 103°06'39"O | 34 PIEZAS | 177,142.90 | |
| 4.-FONDO III | 405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES | 405009 | 405009 | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL | JUCHIPILA | 21°24'00"N 103°07'05"O | 58 PIEZAS | 303,641.13 | |
| 4.-FONDO III | 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | 407001 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'06"O | 546.78 M2 | 993,208.13 | |
| 4.-FONDO III | 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 408001 | 408001 | CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS | MEZQUITERA SUR | 21°25'19"N 103°06'19"O | 18 VIVIENDAS | 1,056,638.72 | |
| 4.-FONDO III | 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 408002 | 408002 | CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | MEZQUITERA SUR | 21°25'19"N 103°06'19"O | 4 VIVIENDAS | 110,260.00 | |
| 4.-FONDO III | 413.-APORTACIONES | 413003 | 413003 | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 409,687.00 | |
| 4.-FONDO III | 413.-APORTACIONES | 413004 | 413005 | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 20,000.00 | |
| 4.-FONDO III | 413.-APORTACIONES | 413006 | 413006 | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS) | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 470,893.83 | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ | 4,089,753.00 |

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. ROBIN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 401.- AGUA POTABLE
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 1 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | FOR AZADA DIRECTA |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | | | | |
| 401001 | 401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | - | | | | | | | 0.00% | 0.00% | | X | |
| TOTALES: | | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | |


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. JUAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2020)
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 2 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO | | | | | | IMPORTE |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | FOR ADMON. DIRECTA | |
| 405001 | 405001 | SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'20"N 103°07'14"O | 13 POSTES | 95,236.00 | | 95,236.00 | | 95,236.00 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 405003 | 405003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'20"N 103°07'18"O | 20 LAMPARAS | 80,300.00 | | 80,300.00 | | 80,300.00 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 405004 | 405004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | GUADALUPE VICTORIA | 21°23'55"N 103°07'45"O | 8 PIEZAS | 90,000.00 | | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 405005 | 405005 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | SAN JOSE DE LOS MELENDEZ | 21°24'58"N 103°07'25"O | 26 PIEZAS | 143,840.00 | | 143,840.00 | | 143,840.00 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 405007 | 405007 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | LA CABALLERIA | 21°26'18"N 103°06'42"O | 1 OBRA | 138,905.29 | | 138,905.29 | | 138,905.29 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 405008 | 405008 | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL | JUCHIPILA | 21°25'15"N 103°06'39"O | 34 PIEZAS | 177,142.90 | | 177,142.90 | | 177,142.90 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 405009 | 405009 | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL | JUCHIPILA | 21°24'00"N 103°07'05"O | 58 PIEZAS | 303,641.13 | | 302,824.62 | | 302,824.62 | | | | 99.73% | 99.73% | | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,029,065.32 | \$ - | \$ 1,028,248.81 | \$ - | \$ 1,028,248.81 | | | | | | | |

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 3 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO | | | | | | |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | FOR ACAMON DIRECTA | FOR CONTRAT O |
| 407001 | 407001 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'06"O | 546.78 M2 | 993,208.13 | | 993,208.13 | | 993,208.13 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| | | | | | | TOTALES: | \$ 993,208.13 | \$ - | \$ 993,208.13 | \$ - | \$ 993,208.13 | | | | | | |



 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL



 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 4 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIER IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|---------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | POR ACCIÓN DIRECTA |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | | | | |
| 408001 | 408001 | CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS | MEZQUITERA SUR | 21°25'19"N 103°06'19"O | 18 VIVIENDAS | 1,056,638.72 | | 1,056,638.72 | | 1,056,638.72 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| 408002 | 408002 | CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | MEZQUITERA SUR | 21°25'19"N 103°06'19"O | 4 VIVIENDAS | 110,260.00 | | 110,260.00 | | 110,260.00 | | | | 100.00% | 100.00% | | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,166,898.72 | \$ - | \$ 1,166,898.72 | \$ - | \$ 1,166,898.72 | | | | | | | |



ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL



PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 413.-APORTACIONES
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 5 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------------|----------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | POR ASIGNACIÓN DIRECTA |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | | | | |
| 413003 | 413003 | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 409,687.00 | | 409,687.00 | | 409,687.00 | | | 100.00% | 100.00% | | X | |
| 413004 | 413005 | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES. | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | 100.00% | 100.00% | | X | |
| 413006 | 413006 | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS) | JUCHIPILA | 21°24'42"N 103°07'10"O | 1 APORTACION | 470,893.83 | | 470,893.83 | | 470,893.83 | | | 100.00% | 100.00% | | X | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 900,580.83 | \$ - | \$ 900,580.83 | \$ - | \$ 900,580.83 | | | | | | | |
| TOTAL FONDO III: | | | | | | \$ 4,089,753.00 | \$ - | \$ 4,088,936.49 | | \$ 4,088,936.49 | | | | | | | |


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. JUAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
09:34 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|----------|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
| 513 | 405009 | 410 | RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIASDE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$302,824.62 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$302,824.62 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$302,824.62 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 513 | 405009 | 410 | 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA | \$0.00 | \$302,824.62 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$302,824.62 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESTAURACION DE ALUMBRADI | \$0.00 | \$302,824.62 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,824.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 513 | 407001 | 410 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBREEN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZAC | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$763,535.27 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$763,535.27 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA | \$0.00 | \$763,535.27 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 513 | 407001 | 410 | 6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA | \$0.00 | \$763,535.27 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$763,535.27 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021
 F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
 09:34 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibile para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|--------------|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|
| | | | CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR | \$0.00 | \$763,535.27 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$763,535.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | FONDO III EJERCICIO 2020 REMA | \$0.00 | \$1,066,359.89 | \$1,066,359.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,066,359.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Final | \$0.00 | \$1,066,359.89 | \$1,066,359.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,066,359.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |