

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
MES DE FEBRERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405008	405008	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405009	405009	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13
4.-FONDO III	407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83
TOTAL							\$	4,089,753.00

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUÑA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 401.- AGUA POTABLE
 FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADICIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO					
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-												X
						TOTALES:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2020)
 FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMIN. DIRECTA	FOR CONTRATO
405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00		95,236.00		95,236.00				100.00%	100.00%		X
405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00		80,300.00		80,300.00				100.00%	100.00%		X
405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00		90,000.00		90,000.00				100.00%	100.00%		X
405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00		143,840.00		143,840.00				100.00%	100.00%		X
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29		138,905.29		138,905.29				100.00%	100.00%		X
405008	405008	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90		177,142.90		177,142.90				100.00%	100.00%		X
405009	405009	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13		302,824.62		302,824.62				99.73%	99.73%		X
TOTALES:						\$ 1,029,065.32	\$ -	\$ 1,028,248.81	\$ -	\$ 1,028,248.81							

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. VAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13	611,536.55	841,209.41	611,536.55	841,209.41				84.70%	84.70%		X
						TOTALES:	\$ 993,208.13	\$ 611,536.55	\$ 841,209.41	\$ 611,536.55	\$ 841,209.41						


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 408.- -MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 4 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO			AVANCE FINANCIER	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ACCIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72		1,056,638.72		1,056,638.72				100.00%	100.00%		X		
408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00		110,260.00		110,260.00				100.00%	100.00%		X		
TOTALES:						\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72									


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 413.-APORTACIONES
 FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO							
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ASIGNACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00		409,687.00		409,687.00				100.00%	100.00%		X	
413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00		20,000.00		20,000.00				100.00%	100.00%		X	
413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83		470,893.83		470,893.83				100.00%	100.00%		X	
TOTALES:						\$ 900,580.83	\$ -	\$ 900,580.83	\$ -	\$ 900,580.83								
TOTAL FONDO III:						\$ 4,089,753.00	\$ 611,536.55	\$ 3,936,937.77	\$ 611,536.55	\$ 3,936,937.77								


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: 4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
SUB-PROGRAMA: 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513.- FONDO III (REMANENTES 2020)
PROYECTO: 407001.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.
MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-407001-JUCHIPILA /2020	EDUARDO RUIZ CERVANTES	993,208.13	2	428,075.58	1084249024	2	11/02/2021	P00417	11/02/2021	C00150	11/02/2021	993C61E1	09/02/2021	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	428,075.58
FONDOIII-407001-JUCHIPILA /2020	EDUARDO RUIZ CERVANTES	993,208.13	2	183,460.97	1084249024	1	22/10/2020	C01067	22/10/2020	C01067	12/10/2020	AAA13616	15/10/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS	183,460.97
SUMAS: \$															\$ 611,536.55	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 408001.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 611,536.55

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 993,208.13

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 151,998.72

% AVANCE FINANCIERO 84.70%



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2021

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
09:43 a. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2021	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405009 RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTIMA Y CABLEADO CON 52 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUB EN LA CARRETERA 513 FONDO III EJERCICIO 2020 REMANENTES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO 2020 REMANENTE:		\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO		\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBREEN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIFUNCIÓN ESTADA EN CARRETERA MUNICIPAL JUCHIPILA A ZACATECAS 513 FONDO III EJERCICIO 2020 REMANENTES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$151,998.72	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$151,998.72	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$151,998.72	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$151,998.72	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00
FONDO III EJERCICIO 2020 REMANENTE:		\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$151,998.72	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBREEN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIFUNCIÓN		\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$151,998.72	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00
Total Final		\$0.00	\$1,066,359.89	\$1,066,359.89	\$763,535.27	\$0.00	\$611,536.55	\$151,998.72	\$454,823.34	\$611,536.55	\$611,536.55	\$0.00