

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 2568

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Programa Fondo Gobierno - Específico | Bans | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Área Financiera | | | | | | | | Área Física | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|------------|------------|---------------------|----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|--------|------------------|---------|---------------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo | | | | | | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Reasignado (Reasignado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reserva | | Unidad de Medida | Población |
| SACI4160200689911 | Rehabilitación De Vialidad Semifunión Pádelo De La Cabecera Municipal | 803001 | Sacatecaca | Juchipilla | Cobertura municipal | Subsidio | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisionales Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILLA, SAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$660,652 | \$660,652 | \$660,652 | \$660,652 | \$660,652 | \$61,983 | \$61,983 | 9.38 | 50 | Metros Cuadrados | 12,300 | 0.00 | 9.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| SACI4160200689930 | Rehabilitación De Vialidad Semio Coroma En La Cabecera Municipal | 803002 | Sacatecaca | Juchipilla | Cobertura municipal | Subsidio | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisionales Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILLA, SAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$420,325 | \$660,652 | \$660,652 | \$660,652 | \$660,652 | \$61,983 | \$61,983 | 9.38 | 50 | Metros Cuadrados | 12,300 | 0.00 | 9.00 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| SACI4160200689940 | Construcción De Casa Para Ducha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Enrique Estrada | 803003 | Sacatecaca | Juchipilla | Cobertura municipal | Subsidio | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisionales Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILLA, SACATECACAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$632,960 | \$632,960 | \$632,960 | \$632,960 | \$632,960 | \$189,534 | \$189,534 | 29.79 | 50 | Metros Cuadrados | 12,300 | 0.00 | 30.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| SACI4160200689949 | Rehabilitación De Vialidad Desde Quetzal En La Cabecera Municipal | 803004 | Sacatecaca | Juchipilla | Cobertura municipal | Subsidio | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 0131 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisionales Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILLA, SAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$699,223 | \$699,223 | \$699,223 | \$699,223 | \$699,223 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 12,300 | 0.00 | 10.00 | Financiera: A ESTA OBRA NO SE LE DIO ANTECIPDO / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |