

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

MES DE AGOSTO

PROGRAMA Y/O FONDO: CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	B02002	B02002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	158,854.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	1,000,000.00
TOTAL								\$ 1,610,000.00


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUMA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL


C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 31/08/2019

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL
 AGOSTO DE 2019

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	BENEFICIARIO	ACUMULADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00									0.00%	0.00%	X
B02002	B02002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	158,854.00									0.00%	0.00%	X
B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	1,000,000.00									0.00%	0.00%	X
TOTALES:						\$ 1,610,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago/2019

F. Financiamiento: 622

Fecha y 09/oct/2019

hora de Impresión 12:17 p.m.

supervisor rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL														
B02001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA													
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
B02001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTA	\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA													
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
B02002	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$158,854.00	\$158,854.00	\$0.00	\$158,854.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago/2019

F. Financiamiento: 622

supervisor
: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión
09/oct/2019 12:17 p.m.

Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$158,854.00	\$158,854.00	\$0.00	\$158,854.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA	\$0.00	\$158,854.00	\$158,854.00	\$0.00	\$158,854.00	\$0.00	\$0.00	\$158,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02003	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02003	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE RED DE AL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONVENIOS DE DESARROLLOS	\$0.00	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00