

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Primer Trimestre 2016

Total:																														
Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Correlativo - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
EAC15150100470403	Aportación Para Construcción del Amueblado (Subida Al Cementerio)	505001	Zacatecas	Juchipila	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00	\$0	Hectore Cuadradas	137	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.		
EAC15150100470401	Aportación Para Demo En Cobertura de Múltiples Esc. Prim. Garcia De La Cabera (2da Etapa)	505003	Zacatecas	Juchipila	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	Educación	En Ejecución	2015	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	100.00	\$0	Hectore Cuadradas	844	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.	
EAC15150100470404	Aportación Para Fuente Vehicular En Calle Arcejo Blanco En El Barrio	505004	Zacatecas	Juchipila	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Hectore Cuadradas	844	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.	
EAC15150100470407	Aportación Para Construcción De Aula Didáctica Prefabricada Para El C.B.T.A. 286	505005	Zacatecas	Juchipila	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	Educación	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Hectore Cuadradas	294	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.	
EAC15150200504217	Aportación Para Boleto de Computo Para Esc. Preparatoria Ing. José Rodríguez Elias	505003	Zacatecas	Juchipila	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z.	Educación	En Ejecución	2015	\$65,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	100.00	\$0	Piezas	380	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.	
EAC15150200504297	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PASTORAL EN AMEHAJÉ	504001	Zacatecas	Juchipila	Amehajé	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: CONTRATO TERMINADO - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.	
EAC15150200504305	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PASTORAL EN LA MESQUITERA SUR	504002	Zacatecas	Juchipila	Mesquitera Sur Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIJTDMA: Para el siguiente nivel.